



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1075929-68/2021 | Nº SICONV 915528/2021 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Dores do Turvo | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas no município de Dores do Turvo | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias urbanas - Rua Cap Camilo |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO - RUA CAP. CAMILO | 412.265,20 | % Período: | 12,36% | 34,92% | 26,02% | 26,70% | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.732,81 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | SISTEMA DE DRENAGEM | 48.233,96 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 52.757,68 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | RECAP. ASFÁLTICO | 198.474,38 | % Período: | | 45,95% | 54,05% | | | | | | | | | |
| 1.5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 96.508,17 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.6. | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E FINA | 13.558,20 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| Total: R\$ 412.265,20 | | | | %: | 12,36% | 34,92% | 26,02% | 26,70% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 48.142,88 | 135.983,88 | 101.328,29 | 98.749,95 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 2.823,89 | 7.976,33 | 5.943,56 | 11.316,42 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 50.966,77 | 143.960,21 | 107.271,85 | 110.066,37 | | | | | | | |
| | | | | %: | 12,36% | 47,28% | 73,30% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 48.142,88 | 184.126,76 | 285.455,05 | 384.205,00 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 2.823,89 | 10.800,22 | 16.743,78 | 28.060,20 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 50.966,77 | 194.926,98 | 302.198,83 | 412.265,20 | | | | | | | |

Município de Dores do Turvo/MG

Local

quinta-feira, 11 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **Leandro Santana de Souza**

CREA/CAU: **CREA MG 183648/D**

ART/RRT: **MG20220926580**